

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಟಿಇ 01 ಬಿಎಲ್‌ಡಿ 2018
ಅಡಕ:

ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಕಛೇರಿ,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001,
ದಿನಾಂಕ:23-01-2019.

ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಿಷಯ:- Non monitoring of building works entrusted to KRIDL and extra payment made to the agency.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆಡಿಟ್ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ 2012-13 ಮತ್ತು 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 44 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 47 ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಡಿಟ್ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವರದಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. dte.bld@gmail.com ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9535546933

1. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ.
2. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡವು ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆಯೇ. ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರತಿ (ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ)
3. ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ.
4. ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸವಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.

**ಕರಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ
ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.**

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

C. D. Ramesh

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಇವರಿಗೆ,
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು,

1. ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸುರಪುರ/ದೇವದುರ್ಗ/ಬೈರಾದ್/ಕಾರವಾರ/ಜೋಯಿಡಾ/ಸಿದ್ದಾಪುರ/ಮುಂಡಗೋಡ್/ಕಾಳಗಿ/ಹರಿಹರ/ಹರಪನಹಳ್ಳಿ/ರಬಕವಿನಹಳ್ಳಿ/ಮುಧೋಳ/ಬೀಳಗಿ/ ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಬಂಕಾಪುರ/ಹಾನಗಲ್/ಹೊಸದುರ್ಗ/ಹಿರಿಯೂರು/ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ/ಗಜೇಂದ್ರಗಡ/ಸೊರಬ/ತುರುವೇಕೆರೆ/ತುಮಕೂರು/ದೇವದುರ್ಗ/ಅಂಗಸೂಗೂರು/ರಾಯಚೂರು/ಮಿರ್ಜೆ/ನಾಗಮಂಗಲ/ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ/ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ/ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್./ ಮುಳಬಾಗಿಲು/ಗದಗ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಬೇಲೂರು/ಸುರಪುರ/ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ರಾಮನಗರ/ಚಾಮರಾಜನಗರ/ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ/ಚನ್ನಸಂದ್ರ.
2. ಡಿ.ಆರ್.ಆರ್.(ಸರ್ಕಾರಿ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
3. ಶ್ರೀಮತಿ.ಎಲ್.ವಿ.(ಸರ್ಕಾರಿ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹಾಸನ
4. ಸರ್ಕಾರಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
5. ಸರ್ಕಾರಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಸಿ.ಐ.ಬಿ.ಎಂ., ಬೆಂಗಳೂರು.
6. ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜವಳಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
7. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿ.ಆರ್.ಐ.ಸಿ.ಪಿ.ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರತಿ:

ಇ-ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು- ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

AUDIT ENQUIRY NO. 10

DATE: 23.01.2019

SUBJECT: Non monitoring of building works entrusted to KRIDL. and extra payment made to the agency

A. During 2012-13 and 2013-14 the DTE Bangalore has entrusted the construction of 47 polytechnic collage hostels to KRIDL Bangalore at a cost of Rs.46.828 crore. In this regard the following observations are made.

1. The physical and financial progress of these hostels was not made available by the KRIDL.
2. The contract agreement with respect to these hostels was also not made available by DTE
3. The date of commencement of the construction work and due date of completion was also not made available.
4. The Utilisation certificate for the grants released and building handing over reports were also not made available to audit.

B. From the statement of physical progress (as on Jan.2019) made available as per DTE to audit the following observations are made.(The copy of the same enclosed)

- a. Out of the 46 hostels, Two were handed over to Social welfare Department, The terms and conditions to operate these hostels was not on record, however whether these were functioning as hostels is also not known.
- b. In four hostels 30 students in each hostel are stated to be accommodated however there are no documentary evidence to justify the same.
- c. 15 hostels are completed and handed over but whether these were put in to use is not forthcoming.
- d. 9 hostels are completed but not handed over to the respective collages.
- e. 12 hostels are stated as completed but handing over to the Department is not forthcoming.
- f. Five are yet to be completed out of this one hostel is entrusted to Nirmity Kendra.

C. Since, the Department has released entire funds of Rs.4682.80 lakh to the constructing agencies the monitoring of the progress is not there in the Department. While making payment the DTE has deducted 2% towards the Income tax which needs

attend manual
S
D

Readom
23/1/19

justification. The tax can be deducted at source only in cases of invoices submitted for the supplies made or in case of construction after presenting the RA bills for the works executed.

D. From the correspondence file relating to Govt. Polytechnic Channasandra, Bangalore-East taluk it was noticed that, the estimate for Rs.99.60 lakh as prepared by KRIDL contains 10% KRIDL charges and 1% labour cess over and above the SR rates of Bangalore circle for 2013-14. Since, the SR rates are inclusive of all the taxes additional payment made needs to be justified.

From the above it can be seen that, the extra Charges for all the 46 works entrusted to KRIDL relating to 10% KRIDL charges and 1% labour cess works out as under. Entrustment of the above works in violation of the KTPP-Act-2000 is also not justifiable.

(Rs in lakhs)

Total estimated cost	10% KRIDL	1% Labour cess	Total Extra cost paid
4583.20	412.76 (8.97x4583.20)/99.6	41.41 (8.97x4583.20)/99.6	454.17

In spite of this the progress of these works is very poor and the contract agreement relating to these works was not made available to audit.

Detailed reply along with latest position of status of the buildings may be obtained from concerned Principals of these collages and furnished to audit.



Sr. Audit Officer/ CAP-03

To The Director, DTE

Bangalore

Annam

2012-13 ಹಾಗೂ 2013-14 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕ/ ಟಿ.ಎಸ್.ಕಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 45 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 47 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವರಗಳು [ಬಾಲಕಿಯರು-15, ಬಾಲಕರು-32]

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ವರ್ಷ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
1	ಸ.ಪಾ. ಕಾರವಾರ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಸ.ಪಾ. ಜೋಯಿಡಾ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಡಿ.ಆರ್.ಆರ್. (ಸರ್ಕಾರಿ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್., ದಾವಣಗೆರೆ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು, 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಸವಿರುತ್ತಾರೆ
4	ಸರ್ಕಾರಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಎ.ಸಿ.ಬಿ.ಎಂ., ಬೆಂಗಳೂರು		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು, 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಸವಿರುತ್ತಾರೆ
5	ಸರ್ಕಾರಿ ಜವಳಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು, 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಸವಿರುತ್ತಾರೆ
6	ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿ.ಆರ್.ಎ.ಸಿ.ಕಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು, 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಸವಿರುತ್ತಾರೆ
7	ಸ.ಪಾ. ಹೆರವನಹಳ್ಳಿ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
8	ಸ.ಪಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
9	ಸ.ಪಾ. ಬಂಕಾಪುರ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
10	ಸ.ಪಾ. ಹೊಸದುರ್ಗ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
11	ಸ.ಪಾ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
12	ಸ.ಪಾ. ತುಮಕೂರು	2013-14	99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
13	ಸ.ಪಾ. ಮಿರಜ		100.00	100.00	100.00	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
14	ಸ.ಪಾ. ನಾಗಮಂಗಲ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
15	ಸ.ಪಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
16	ಸ.ಪಾ. ಮುಳಬಾಗಿಲು		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
17	ಫಿಲಂ & ಟಿ.ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
18	ಸ.ಪಾ. ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
19	ಸ.ಪಾ. ಹನ್ನನಂದ್ರ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
20	ಸ.ಪಾ. ಗವಗ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
21	ಸ.ಪಾ. ದೇವದುರ್ಗ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
22	ಸ.ಪಾ. ಗಣೇಂದ್ರಗಡ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ
23	ಸ.ಪಾ. ನೊರಬ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿಲ್ಲ /
24	ಸ.ಪಾ. ದೇವದುರ್ಗ	2012-13	99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿಲ್ಲ /

25	ನ.ಪಾ. ಕೆ.ಆರ್ ವೆಟೆರಿನರಿ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿಲ್ಲ
26	ನ. ಪಾ. ಬೇಟಲೂರು		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿಲ್ಲ
27	ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್.ವಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹಾಸನ	2013-14	99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿಲ್ಲ
28	ನ.ಪಾ. ಮುಖ್ಯಸ್ಥ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿಲ್ಲ
29	ನ.ಪಾ. ರಾಮನಗರ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿಲ್ಲ
30	ನ.ಪಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿಲ್ಲ
31	ನ.ಪಾ. ಜಿರಾಡ್	2012-13	99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
32	ನ.ಪಾ. ನಿದ್ಧಾಮರ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ನ.ಪಾ. ಕಾಳಗಿ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ನ.ಪಾ. ಹರಿಹರ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ನ.ಪಾ. ಹಾನಗಲ್		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ನ.ಪಾ. ಕುರಿಯೂರು		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ನ.ಪಾ. ಕೆ.ಜಿ.ಎಚ್		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ನ.ಪಾ. ಜಾಮರಾಜನಗರ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ನ.ಪಾ. ತುರುವೇಕೆರೆ	2013-14	99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
40	ನ.ಪಾ. ರಣಕಪಿ-ಬನಹಳ್ಳಿ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ನ.ಪಾ. ಮುದ್ದೋಳ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ನ.ಪಾ. ಜೀಕೆಗಿ		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ನ.ಪಾ. ಅಂಗನೂರು		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
44	ನ.ಪಾ. ರಾಯಚೂರು		99.60	99.60	99.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ನ.ಪಾ. ನುರಪುರ		100.00	100.00	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ನ.ಪಾ. ಮುಂಡಗೋಡ್		100.00	100.00	100.00	0.00	ಅಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
47	ನ.ಪಾ. ನುರಪುರ	2012-13	100.00	100.00	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು		4682.80	4682.80	4682.80	0.00	

C.D. Ramankhyal
Technical Assistant (BLD)

- Copy -
f:-